

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	/			80,000.00	61,740.00	8,260.00	1 พ.ย.67	30 ก.ย.68	
2	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			/	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดหลัง การเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวใน ชุมชน ตำบลโคกมั่งงอย	/			70,000.00	10,000.00	1,000.00	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	
4	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์	/			50,000.00	21,975.00	8,025.00	1 มี.ค.68	31 ม.ค.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ขยายเขตไฟฟ้า	/			200,000.00	184,052.84	15,947.16	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
2	บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่ การเกษตร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯ	/			432,600.00	357,900.00	74,700.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	
3	ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	/			220,000.00	217,100.00	2,900.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	
4	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ แก้งคร้อ	/			200,000.00	188,274.00	11,726.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
5	ขยายไหล่ทางสองข้างทาง จากข้างวัด จอมธาตุบ้านโคกมั่งงอยถึงสี่แยกร้านค้า น.ส.ไพรินทร์ ศุภสอน หมู่ที่ 2 บ้านโคก มั่งงอย (one plan)	/			192,000.00	191,500.00	500.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
6	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จาก บ้านนางคำพฤษ นาคคำ ถึงบ้านนาย โอมท์ อางเวทย์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ (one plan)	/			105,000.00	105,000.00	0.00	1 พ.ค.68	31 พ.ค.68	

7	"โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากบ้าน นายทองเหลือง ต่อโชติ ถึงบ้านนางจันทน์ สี่ อาสา หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ (one plan)"	/			130,000.00	130,000.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
8	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมธาตุฯ) หมู่ที่ 2 บ้านโคกมั่ง งอย (one plan)	/			140,000.00	140,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้าน นางหนูเตียง ครองพวก ถึงสาม แยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้าน หนองโน (one plan)	/			200,000.00	200,000.00	0.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
10	"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้าน แม่รำไพ ตอพล หมู่ที่ 6 บ้านหนอง เหมือดแอ่ (one plan)"	/			150,000.00	150,000.00	0.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
11	"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางจันทน์ แก้วทอง – นาง บุญรัตน์ ปลิวชัยภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง โนนน้อย (one plan)"	/			33,000.00	32,000.00	1,000.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากสี่แยกเมรุวัด ไปทางขวามือไป ทางบ้านนางวรรัตน์ บุญญาสุนธ์ หมู่ที่ 5 บ้านโสกกกแดง (one plan)	/			130,000.00	129,500.00	500.00	1 พ.ค.68	31 พ.ค.68	

13	"โครงการขยายไหล่ทาง จากหน้าบ้านนางสมศรี จอกนาค - หน้าบ้านนางสีทา จอกเงิน ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว (one plan)"	/			100,000.00	100,000.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
14	โครงการเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางหลวงท้องถิ่น จากบ้านนายทองชั้น เผ่ามงคล ถึงหน้าวัด ถึงหนองโนน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก (one plan)	/			206,600.00	206,600.00	0.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
15	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากบ้านนางนวลปรารค์ - หน้าศาลา SML หมู่ที่ 11 บ้านหนองเหมือดแอ่ (one plan)	/			267,400.00	267,400.00	0.00	1 พ.ค.68	31 พ.ค.68	
16	โครงการจัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำประปา ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ม.6,9,11) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหมือดแอ่ (one plan)	/			100,000.00	64,500.00	35,500.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
17	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านโคกมั่งงอย (one plan)	/			200,000.00	199,500.00	500.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นซอยบางนา (One Plan)	/			200,000.00	200,000.00	0.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
19	โครงการขุดลอกเหมือง จากทิศใต้หนองประปาหมู่บ้าน - นานางรินจง เพิ่มชีวิต หมู่ที่ 7 บ้านหนองโนน้อย (one plan)	/			77,000.00	77,000.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
20	โครงการติดตะแกรงเหล็ก	/			30,000.00	20,000.00	10,000.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
21	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางน้ำ	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
22	โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่น	/			60,000.00	60,000.00	0.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อปพร.	/			120,000.00	107,050.00	0.00	1 ม.ค.68	27 ก.พ.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ฯลฯ	/			80,000.00	80,000.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 8 กลุ่มสาระ	/			60,000.00	60,000.00	0.00	1 ก.ค.68	31 ก.ค.68	
3	โครงการอังกฤษสัปดาห์ละวัน ก้าวทัน เวทีโลก	/			30,000.00	30,000.00	0.00	1 ก.ค.68	31 ก.ค.68	
4	โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านด้านสุขภาพ กาย สุขภาพจิต	/			60,000.00	60,000.00	0.00	1 พ.ค.68	31 พ.ค.68	
5	โครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น	/			15,000.00	15,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	

6	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	/			40,000.00	40,000.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
7	โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 ส.ค.68	31 ส.ค.68	
8	โครงการสถานศึกษาพอเพียง	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกความดี พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน	/			15,000.00	15,000.00	0.00	1 ก.ค.68	31 ก.ค.68	
10	โครงการมหกรรมวิชาการ	/			30,000.00	25,000.00	5,000.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
11	โครงการคนสร้างขยะ หนองโนน้อย สร้างคนนำชุมชนสู่สวัสดิการ สานต่อ ความยั่งยืน			/	15,000.00	0.00	15,000.00	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
12	โครงการคุณธรรมนำสถานศึกษาปลอด ยาเสพติด	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
13	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตร เด็กปฐมวัย ฯลฯ	/			15,000.00	15,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	/			713,723.00	669,326.00	2,397.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	
15	โครงการจัดการเรียนตามแนว พระราชดำริโรงเรียนสหราษฎร์นุ เคราะห์	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	
16	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ			/	13,000.00	0.00	13,000.00	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

17	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิต สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัย	/			30,000.00	30,000.00	0.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
----	--	---	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10			/	28,000.00	0.00	28,000.00	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4			/	28,000.00	0.00	28,000.00	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	ชุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	/			28,000.00	28,000.00	0.00	1 พ.ค.68	31 พ.ค.68	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ Caregiver : CG ในตำบลโคกมั่งงอย	/			30,000.00	16,500.00	13,500.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	/			50,000.00	50,000.00	0.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	/			20,000.00	20,000.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
7	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	/			10,000.00	10,000.00	0.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
8	โครงการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งเต้านมเชิงรุก บุกถึงบ้าน	/			10,000.00	10,000.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	

9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/			220,000.00	220,000.00	0.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	
10	โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	/			10,000.00	10,000.00	0.00	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	
11	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	/			8,000.00	7,650.00	350.00	1 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	
12	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจเพียงพอ	/			15,000.00	15,000.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
13	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีตำบลโคกมั่งงอย เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลคอนสวรรค์	/			20,000.00	20,000.00	0.00	1 ก.พ.68	27 ก.พ.68	
14	โครงการจัดงานรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือโครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	/			130,000.00	108,100.00	21,900.00	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานวันสตรีไทย	/			30,000.00	28,750.00	1,250.00	1 ส.ค.68	31 ส.ค.68	
2	โครงการสุขภาพ สุขใจ ปลอดภัย "ครัว ใหญ่ ครัวไท โคกมั่งงอย ร่วมใจล้อม บ้าน ก่อนลูกหลานหาย"	/			40,000.00	39,840.00	160.00	1 ส.ค.68	31 ส.ค.68	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด			/	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้า	/			30,000.00	28,850.00	1,150.00	1 ม.ค.68	30 เม.ย.68	
5	โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้าสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน	/			30,000.00	19,690.00	10,310.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
6	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	/			300,000.00	292,920.00	7,080.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	/			30,000.00	30,000.00	0.00	1 ต.ค.67	1 ต.ค.67	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ป้องกันเด็กจมน้ำ	/			40,000.00	35,110.00	4,890.00	1 ก.พ.68	31 มี.ค.68	

9	โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี			/	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
---	---	--	--	---	-----------	------	-----------	----------	-----------	------------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและ คนไร้ที่พึ่ง			/	80,000.00	0.00	15,000.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	โอนย้าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานสัปดาห์ธรรมา ปลูกหญ้าแฝก	/			5,000.00	2,750.00	2,250.00	1 ก.ค.68	31 ก.ค.68	
2	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	/			20,000.00	19,980.00	20.00	1 มิ.ย.68	30 มิ.ย.68	

3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	/			20,000.00	13,650.00	6,350.00	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	
---	---	---	--	--	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานประเพณีของดีคอน สวรรค์			/	70,000.00	0.00	0.00	-	-	โอนย้าย งบประมาณ
2	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น			/	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-	ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี	/			150,000.00	150,000.00	0.00	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	
4	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	/			70,000.00	56,400.00	13,600.00	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68	
5	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	/			10,000.00	10,000.00	0.00	1 ส.ค.68	31 ส.ค.68	

6	โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมการจัดงาน ประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	/			15,000.00	15,000.00	0.00	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	
---	---	---	--	--	-----------	-----------	------	----------	-----------	--

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา พ.ศ. 2567	/			25,000.00	15,430.00	9,570.00	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานของบุคลากร และภาคีเครือข่าย การพัฒนาพื้นที่ของ อบต.โคกมั่งงอย	/			450,000.00	408,550.00	1,450.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.	/			35,000.00	18,620.00	16,380.00	1 ก.ค.68	31 ก.ค.68	
4	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองคลัง)	/			19,800.00	19,800.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
5	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ)	/			21,000.00	21,000.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการฯ)	/			24,000.00	24,000.00	0.00	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	

7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล (สำนักปลัด)	/			72,000.00	72,000.00	0.00	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองช่าง)	/			8,200.00	8,200.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	
9	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (กองช่าง)	/			4,500.00	4,500.00	0.00	1 มี.ค.68	31 มี.ค.68	